

第二部分

验收意见

淮南硕艺文化用品有限公司毛集硕艺年产 2000 万套文具用品项目

竣工环境保护验收工作组意见

2026 年 7 月，淮南硕艺文化用品有限公司根据《淮南硕艺文化用品有限公司毛集硕艺年产 2000 万套文具用品项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

淮南硕艺文化用品有限公司成立于2021年12月，项目位于毛集经济开发区低碳路园区3号厂房1-2层，总建筑面积约4060平方米，项目建成后，形成年产2000万套文具用品的生产能力。项目所在地理坐标为：东经116°35'52.72"，北纬32°39'13.841"。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于 2025 年 7 月委托安徽重晨生态科技有限责任公司编制了《淮南硕艺文化用品有限公司毛集硕艺年产 2000 万套文具用品项目环境影响报告表》，并于 2026 年 4 月 14 日取得淮南市毛集社会发展综合实验区环境保护局的批复文件（毛环审复〔2026〕2 号）。项目于 2026 年 4 月开工建设，2026 年 5 月竣工。2026 年 7 月 30 日完成排污许可登记，排污许可登记编号：91340400MA8NG9BA6J001X，后对生产设施进行调试运行。

（三）投资情况

总投资 3000 万元，其中环保投资 95 万元，占总投资 3.2%。

（四）验收范围

本次验收范围：年产 2000 万套文具用品项目的主体工程、配套的公辅工程及环保工程。

二、工程变动情况

本次项目变动情况为：

表 9-1 项目变动情况统计一览表

序号	对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函（2020）688号内容	环评中情况	实际建设情况	变更内容	对环境的影响	是否属于重大变更
性质						
1	1.建设项目开发、使用功能发生变化的	新建	新建	无	/	否
规模						
2	2.生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的。	年产 2000 万套文具用品	年产 2000 万套文具用品	无	/	否
地点						
3	5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。	毛集经济开发区低碳路园区 3 号厂房 1-2 层	毛集经济开发区低碳路园区 3 号厂房 1-2 层	无	/	否
生产工艺						
4	6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要	混料-注塑成型-修边-组装-印刷-吸塑包装	混料-注塑成型-修边-组装-印刷-吸塑包装	无	/	否

	原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加 10%及以上的。					
环境保护措施						
5	8.废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境	1、本项目废气主要为注塑废气、印刷废气、吸塑废气、破碎粉尘，注塑废气、印刷废气、吸塑废气收集后经过 1 套二级活性炭吸附装置处理后通过 1 根 18m 高排气筒（DA001）排放；破碎粉尘经自带滤筒除尘器处理后通过 1 根 18m 高排气筒（DA002）排放。 2、冷却塔排水直接排入市政污水管网，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂。 3、合理布局、减振基座、建筑隔声等措施。 4、生活垃圾经集中收集后交由环卫部门清运；不合格品及边角料回用于生产；除尘器捕捉粉尘、废包装材料集中收集后外售。废	1、本项目废气主要为注塑废气、印刷废气、吸塑废气、破碎粉尘，注塑废气、印刷废气、吸塑废气收集后经过 1 套二级活性炭吸附装置处理后通过 1 根 18m 高排气筒（DA001）排放；破碎粉尘经自带滤筒除尘器处理后通过 1 根 18m 高排气筒（DA002）排放。 2、冷却塔排水直接排入市政污水管网，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂。 3、合理布局、减振基座、建筑隔声等措施。 4、生活垃圾经集中收集后交由环卫部门清运；不合格品及边角料回用于生产；除尘器捕捉粉尘、废包装材料集中收集后外售。废	无	/	否

风险防范能力弱化或降低的。	油墨桶、废擦拭布、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布手套集中收集后置于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。本项目在厂房1层原料区西南侧设置10m ² 的一般固废暂存间，东南侧设置10m ² 的危废暂存间。	油墨桶、废擦拭布、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布手套集中收集后置于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。本项目在厂房1层原料区西南侧设置10m ² 的一般固废暂存间，东南侧设置10m ² 的危废暂存间。			
---------------	---	---	--	--	--

根据现场勘查、核实，并对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号内容可知，项目的实际建设内容与环评内容基本一致，本项目无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

经现场勘验，按环评文件及批复要求，落实相关污染防治措施如下：

（1）废水

项目废水主要为冷却水和生活用水。冷却塔排水直接排入市政污水管网，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入毛集实验区污水处理厂。

（2）废气

本项目产生的废气主要为注塑废气、印刷废气、吸塑废气、破碎粉尘。注塑废气、印刷废气、吸塑废气收集后经过1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根18m高排气筒（DA001）排放；破碎粉尘经自带滤筒除尘器处理后通过1根18m高排气筒（DA002）排放。

（3）噪声

项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，主要采用低噪声设备，合理布局、隔声和减振等措施。

（4）固体废物

项目生活垃圾经集中收集后交由环卫部门清运；不合格品及边角料回用于生产；除尘器捕捉粉尘、废包装材料集中收集后外售。废油墨桶、废擦拭布、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布手套集中收集后置于危废暂存间，定

期委托有资质的单位进行处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

项目总排口出水水质稳定，各项因子 pH、COD、BOD₅、氨氮、SS、TP、TN 监测值符合毛集实验区污水处理厂的接管限值。

2、废气

（1）有组织废气

非甲烷总烃有组织排放能够满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第 6 部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表 1 及《固定源挥发性有机物综合排放标准第 4 部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）表 1 中较严排放限值。颗粒物能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 特别排放限值。

（2）无组织废气

无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 中浓度限值。

3、噪声

厂界四周昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类区标准限值要求。

4、固体废物

生活垃圾经集中收集后交由环卫部门清运；不合格品及边角料回用于生产；除尘器捕捉粉尘、废包装材料集中收集后外售。废油墨桶、废擦拭布、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布手套集中收集后置于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。

五、验收结论

本次验收监测工况稳定，环保设施运行正常，项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，有组织废气、无组织废气、废水、噪声等主要污染物达标排放，基本符合环境保护验收条件，建议同意该项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强生产和环保管理，保证各项污染物长期稳定达标排放，避免污染事故的发生。

2、积极做好生产固废的回收暂存工作，生活垃圾做到日产日清，进一步规范危险废物暂存场所的建设。

3、加强公司的环保建设和监督管理职能，提高工作人员的理论及操作水平、岗位培训，进一步加强环保设施的管理和日常维护，确保各项环保设施正常运行。

七、验收人员信息

本次验收人员信息见淮南硕艺文化用品有限公司毛集硕艺年产 2000 万套文具用品项目竣工环境保护验收会议签到表。

淮南硕艺文化用品有限公司

2026 年 7 月 31 日

淮南硕艺文化用品有限公司毛集硕艺年产 2000 万套文具用品项目竣工环境保护验收报告表专家评审会签到表

序号	姓名	单位	职务/职称	联系电话
1	刘长亮	淮南硕艺文具	总经理	15212671661
2	张永胜	淮南硕艺文具	厂长	13480275226
3	王学艳	硕利达	环评工程师	18913819197
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				